平成26年度 事務事業評価シート

事務事業名		併設こどもクラブ整備				所管	教育委員会 児童保育課		
事務事業の概要	行政計画	あり	事業NO.	203	計画事業名	こどもクラブ・児童館の整備			
	長期総合計画体系	[基本目標] Ⅲ-2. 次の世代の育成					事業の開始・終了年度		
		[小 柱] (2)子どもが、自らたくましく生きられる教育の推進					[事業開始]	平成 2 5 年度	
		[施 策] ② 幼児・児童・生徒の健全育成の推進[69]					[終了予定]	平成 2 6 年度	
	根拠法令等	条例・規則		[法令等名]	東京都台東区こどもクラブ条例				
	事業対象	区内在住の小学校1年生から3年生(障害のある児童は4年生(一部6年生)まで)							
	事業目的	谷中防災・コミュニティセンターは昭和54年に竣工し、こどもクラブは開設後約36年経過し老朽化が進んでいた。今回の改築により児童館併設こどもクラブとして整備し、定員拡大と障害児保育学年延長実施拡大を行う。							
	事業内容	25年度 解体工事 本体建築工事 電気工事 空調・給排水設備工事 26年度 本体建築工事 電気工事 空調・給排水設備工事 昇降機設備工事 太陽光設備工事 26年度末 移転							
委託の有無	一部委託		委託内容	工事管理業務委託					
補助金の有無	国・都								
事務事業の実績	種 別	指標の名称 (単位)		目標値 (27年度)	23年度	24年度	25年度		
	活動指標	建設工事期間(平成25~26年度合計) (月)		19	-	-	9		
		工事進捗率(平成26年1月竣工予定) (%)		100.0	-	-	22.0		
	決算額 (単位:千円)				-	-	18,636		
	事務事業コスト (単位:千円)	人にかかるコスト(人件費など)				-	-	4,261	
		物にかかるコスト(物件費・維持補修費)				-	-	191	
		その他のコスト(扶助費・補助費など)				-	-	18,445	
		総経費				-	-	22,897	
	財源項目 (単位:千円)	受益者負担額(使用料・手数料・負担金など)				-	-	0	
		その他特定財源(国や都の支出金・財産収入など)				-	-	15,707	
一般財源(区負担額)				-	-	7,190			
前年度から改善した事項	平成25年度新規事業である。								
評価の視点	評価	評価の理由							
	必要性	1	平成27年3月に、谷中防災・コミュニティセンターが竣工し、併設こどもクラブの整備は終了となる。						
	効率性	3	谷中防災・コミュニティセンターの改築に伴い、図書館や区民施設と一体化することで、利用者の利便性向上や児童館及びこどもクラブの活動に適した施設へと機能が拡張できる。						
	手段の適切性	4	谷中防災・コミュニティセンターの改築と一体の施工である。こどもクラブにも静養室やシャワー室等の整備により、障害児保育学年延長対応こどもクラブになり、定員も拡大できるため待機児童解消ができる。						
	目的達成度	4	平成25年度(22%)から26年度(78%)にかけての建設工事である。進捗状況について、工事は遅滞無く行われており、平成26年度末開設に向けて計画通りの竣工が見込まれる。						
[評価の理由](区民生活への影響を十分考慮すること)						評価結果	今後の方向性		
谷中防災・コミュニティセンター併設こどもクラブを整備する工事が平成27年3月に終了することから、本事業は終了する。							廃止・終了	拡大改善維持縮小廃止・終了	