

2.1.1 中間検査チェックシート(意匠・設備)

検査項目	内 容		施工者	監理者	検査機関用				
			検査方法	検査方法	検査方法	結果		修正 月日	
						一次 良否	二次 良否		
全 般	1	工事現場における確認の表示の確認	A	A	A				
	2	設計図書等の備え付け	A	A	A				
接道と建築物の配置	1	敷地の確認	A	A・C	A・C				
	2	敷地境界の確認	A	A・C	A・C				
	3	方位の確認	A・B・C	A・B・C	A・B・C				
	4	道路と接道長さ等の確認	A・B	A・B・C	A・B・C				
	5	建築物の配置の確認	A・B	A・B・C	A・B・C				
	6	土地の形状と高低差等の確認	A・B	A・B・C	A・B・C				
	7	窓、扉等の突出のおそれの有無	A・B	A・B・C	A・B・C				
建物の各部	1 階段	1	位置及び設置数の確認	A・B	A・B・C	A・B・C			
		2	階段の形状及び構造の確認	A・B	A・B・C	A・B・C			
	2 柱、壁、 床、屋根	1	位置及び形状の確認	A・B	A・B・C	A・B・C			
		2	開口部の位置等の確認	A・B	A・B・C	A・B・C			
		3	耐火構造等の確認	A・B	A・B・C	A・B・C			
		4	屋根の形状等の確認	A・B	A・B・C	A・B・C			
	3 廊下	1	幅員と形状の確認	A・B	A・B・C	A・B・C			
建築設備	1 避雷設備	1	避雷設備の接地極の確認	A・B	A・B・C	A・B・C			
	2 排水設備	1	排水管の連結状況の確認	A・B	A・B・C	A・B・C			
	3 浄化槽	1	浄化槽の位置等の確認	A・B	A・B・C	A・B・C			
不具合の処理 及び検査結果、 工事全般の考察									
添 付 図 書		<input type="checkbox"/> 配置図(実測寸法で記入) <input type="checkbox"/> 建築設備工事監理報告書 (避雷針等関連する部分のみ) <input type="checkbox"/> 工事監理契約書の写し		第7条の3による中間検査の実施について H11.7.1 台東区建築課 (2)中間検査の方法 参照					

A: 目視検査(工事現場での目視による検査)

検査方法 B: 計測検査(工事現場で簡易な計測機器を用いた検査)

C: 報告(工事監理者の場合は施工者による報告、検査機関の場合は工事監理者による報告)