

建築基準法第12条第5項の規定による施工状況報告書

台東区建築主事殿

工事監理者 住所 _____ 電話 _____
 () 級 建 築 士 () 登 録 第 () 号
 氏名 _____ () 級 建 築 士 事 務 所 () 登 録 第 () 号

工事施工者 住所 _____ 電話 _____
 建設業の許可 _____ 大臣・知事 _____ 第 _____ 号
 氏名 _____

建築場所 (住居表示) 台東区 _____ 丁目 _____ 番 _____ 号 建築主名 _____
 確認番号 平成 _____ 年 _____ 月 _____ 日 第 _____ 号

工事監理者 立会検査年月日 平成 _____ 年 _____ 月 _____ 日

検査場所	項目	摘要	是正内容	
コンクリート強度	$F_c =$ _____ N/mm^2	合 否		
耐圧版	寸法	版厚 _____ cm		
		かぶり	合 否	
	鉄筋	鉄筋種別	SD()	
		鉄筋径	合 否	
		アンカー	合 否	
		鉄筋間隔	合 否	
		継手	合 否	
地中梁	寸法	梁成及び梁幅	合 否	
		かぶり	合 否	
	主筋	鉄筋種別	SD()	
		鉄筋径及び本数	合 否	
		鉄筋間隔	合 否	
		中吊筋位置	合 否	
		アンカー	合 否	
		継手(圧接・特殊継手)	合 否	
	スタラップ	鉄筋種別	SD()	
		鉄筋径	合 否	
		鉄筋間隔	合 否	
		フック	合 否	
		腹筋	合 否	
		幅止め筋	合 否	
		ハンチ補強筋	合 否	
	貫通孔補強筋	合 否		
フーチング	偏芯	杭芯ズレの有無	有(cm) 無	
		杭芯ズレの補強	合 否	
	寸法	幅及び成	合 否	
		かぶり	合 否	
	鉄筋	アンカー	合 否	
		ベース筋本数	合 否	
	ハカマ筋	合 否		

監理者総合所見	添付書類
	<input type="checkbox"/> 下記の工事写真 ・基礎の配筋工事 ・屋根の小屋組工事 ・軸組及び耐力壁の工事

記入上の注意
 ◎ 提出及び記入は原則として工事監理者によること。
 ・ 是正内容の欄は、工事監理者が検査を行い、指摘した事項とその是正内容を記入すること。
 ・ 監理者総合所見の欄は、監理目標とその結果に対する所見を具体的に記入すること。