

平成28年度 事務事業評価シート

事務事業名	緑と水辺を活かす隅田公園づくり（園地整備）					所管	都市づくり部 公園課
	行政計画	事業NO.	79	計画事業名	緑と水辺を活かす隅田公園づくり	事業の開始・終了年度	
長期総合計画体系	[基本目標] II-1. 個性を活かしたまちづくりの推進					[事業開始] 平成18年度	
	[小 柱] (2) 快適で利用しやすいまちづくり					[終了予定] - 年度	
	[施策] ① 快適な都市空間と良好な都市景観の創出						
根拠法令等	条例・規則	[法令等名]	台東区福祉のまちづくり条例				
事業対象	一般区民等						
事業目的	隅田川の水辺空間を活かしたまちづくりを推進するため隅田公園の充実、魅力アップを図り、にぎわい・誘客に寄与する公園づくりを行う。						
事業内容	隅田公園山谷堀広場の整備をする。 【27年度における主な整備内容】 ・山谷堀広場再生工事 ・サクラ移植・支障木撤去等工事 ・災害用井戸設置工事 広場拡張整備、災害用施設整備ほか 広場整備に支障になるサクラの移植・撤去 非常用トイレマンホールの排水						
委託の有無	一部委託	委託内容	工事に伴う設計業務委託				
補助金の有無	国						
事務事業の実績	種別	指標の名称	(単位)	目標値 (29年度)	25年度	26年度	27年度
	活動指標	設計・整備	-	計画・設計・整備	Bゾーン整備工事	Aゾーン第2期整備工事	山谷堀広場整備工事
					山谷堀広場基本計画	山谷堀広場工事設計	
	成果指標	整備進捗状況	-	A・B・Cゾーン整備	Bゾーン整備	Aゾーン第2期整備	山谷堀広場整備
	決算額	(単位：千円)			186,279	83,179	165,081
	事務事業コスト (単位：千円)	人にかかるコスト（人件費など）			20,360	15,303	12,030
		物にかかるコスト（物件費・維持補修費）			18,132	5,003	73
		その他のコスト（扶助費・補助費など）			168,147	78,177	165,008
		総経費			206,639	98,483	177,111
財源項目 (単位：千円)	受益者負担額（使用料・手数料・負担金など）			0	0	0	
	その他特定財源（国や都の支出金・財産収入など）			14,500	10,000	10,000	
	一般財源（区負担額）			192,139	88,483	167,111	
前回評価から改善した事項	平成27年度山谷堀広場整備工事に向け、現状を踏まえ、設計内容の修正を行った。						
評価の視点	評価	評価の理由					
	必要性	4	多くの区民及び来街者が公園を利用しており、利便性、快適性の向上に対するニーズは高い。				
	効率性	3	国庫補助(社会資本整備総合交付金)を活用し、計画的な予算の執行に努めた。				
	手段の適切性	4	設計は民間の技術力とマンパワーを活用し、効率的に行うことができた。				
	目的達成度	4	山谷堀広場の整備により、課題の解決と魅力アップが行え、区民及び来街者の利便性、快適性の向上が図られた。				
[評価の理由]（区民生活への影響を十分考慮すること）					評価結果	今後の方向性	拡大 拡大 改善 維持 縮小 廃止・終了
平成22年度からの整備工事で、区民及び来街者の憩いの場として、利便性・快適性が向上した。今後は、桜の保全計画を策定し、維持管理等を充実させ、更なる魅力アップを図っていく。							