

平成26年度 事務事業評価シート

事務事業名		(仮称)谷中・防災コミュニティ施設の整備				所管	区民部 区民課	
事務事業の概要	行政計画	あり	事業NO.	86	計画事業名	(仮称)谷中防災・コミュニティ施設の整備		
	長期総合計画体系	[基本目標] II-1. 個性を活かしたまちづくりの推進					事業の開始・終了年度	
		[小 柱] (4)危機管理と安全・安心の充実強化						
		[施策] ② 災害への総合的対応力の向上[33]						
	根拠法令等	その他		〔法令等名〕				
	事業対象	一般区民・区内在勤者等						
	事業目的	防災機能を備えた(仮称)谷中防災・コミュニティ施設を整備することにより、台東区及び谷中地域の防災力の強化と地域コミュニティの向上を図る。						
	事業内容	谷中コミュニティセンターを建替え、防災機能を備えた(仮称)谷中防災・コミュニティ施設を建設する。 平成22年度 基本計画作成 平成23年度 地盤調査、基本設計作成 平成24年度 実施設計作成、図書室機能一部移転(上野桜木会館内)、解体工事着工 平成25年度 解体工事完了、改築工事着工 平成26年度 改築工事完了、開設準備、開設						
委託の有無	一部委託		委託内容	敷地樹木管理委託、改築工事管理業務委託				
補助金の有無	なし							
事務事業の実績	種 別	指標の名称 (単位)		目標値 (27年度)	23年度	24年度	25年度	
	活動指標	設計・建築・整備			基本設計・地盤調査	実施設計・解体工事	解体工事・改築工事	
	成果指標	改築工事進捗率 %			-	-	24.5	
	決算額 (単位：千円)				14,034	57,858	190,516	
	事務事業コスト (単位：千円)	人にかかるコスト (人件費など)			2,700	2,916	7,243	
		物にかかるコスト (物件費・維持補修費)			13,457	30,928	1,889	
		その他のコスト (扶助費・補助費など)			578	26,930	188,627	
		総経費			16,735	60,774	197,759	
財源項目 (単位：千円)	受益者負担額 (使用料・手数料・負担金など)			0	0	0		
	その他特定財源 (国や都の支出金・財産収入など)			0	57,000	110,000		
	一般財源 (区負担額)			16,735	3,774	87,759		
前年度から改善した事項		関連部署による定例会議を開催し、情報共有並びに連携の推進を図った。						
評価の視点	評価	評価の理由						
	必要性	1	(仮称)谷中・防災コミュニティ施設の整備は平成26年度で終了する。					
	効率性	3	施設については、防災力の強化と地域コミュニティの向上に最大限の効果を発揮できるように設計を行っている。また事務に関しては、最小限の人員で対応をしている。					
	手段の適切性	4	住民や防災の学識経験者の意見を踏まえながら、基本計画、基本設計及び実施設計において詳細を検討の上、改築工事を行う手法は適切である。					
	目的達成度	4	25年度には解体工事が完了し、改築工事に着工しており、26年度末の開設に向けてスケジュール通りに順調に進んでいる。					
[評価の理由] (区民生活への影響を十分考慮すること)						評価結果	今後の方向性	拡大 改善 維持 縮小 廃止・終了
本施設は台東区及び谷中地域の防災力の強化と地域コミュニティの向上を図る施設として、整備を進めてきた。26年度末には、計画どおり改築工事が完了し開設する予定である。							廃止・終了	