

平成26年度 事務事業評価シート

事務事業名		旧田中小学校活用(地域体育施設整備)				所管	教育委員会 青少年・スポーツ課		
事務事業の概要	行政計画	あり	事業NO.	119	計画事業名	地域体育施設整備			
	長期総合計画体系	[基本目標] II-3. 学びと交流の仕組みづくり					事業の開始・終了年度		
		[小 柱] (2)生涯学習の環境の整備					[事業開始] 平成24年度		
		[施 策] ②生涯スポーツ社会の実現[45]					[終了予定] 平成26年度		
	根拠法令等	その他	[法令等名]	スポーツ基本法(義務付なし)					
	事業対象	一般区民							
	事業目的	学校跡地の活用構想に基づき、地域体育施設として整備し、区民のスポーツ振興を図り、心身の健全な発達に寄与する。							
	事業内容	<p>既存の旧校庭・体育館に改修を行い、様々なスポーツ種目に活用する。また、子どもから大人まで幅広い年代のスポーツを始めるきっかけや日常的な交流を通じた健康づくりの場とすべく、軽体操やレクリエーションスポーツ等に使用できる小体育室を、さらに地域の会合や文化活動のスペースともなる会議室等を整備する。</p> <p>【年度別事業計画】 平成24年度:設計、平成25年度:耐震改修、平成26年度:施設整備</p>							
委託の有無	なし	委託内容							
補助金の有無	なし								
事務事業の実績	種別	指標の名称 (単位)		目標値 (27年度)	23年度	24年度	25年度		
	活動指標	設計・改修・整備		運営開始	-	設計	耐震改修		
					-	-	-		
	成果指標								
	決算額 (単位:千円)				-	20,096	32,362		
	事務事業コスト (単位:千円)	人にかかるコスト(人件費など)			-	3,332	5,112		
		物にかかるコスト(物件費・維持補修費)			-	20,096	0		
		その他のコスト(扶助費・補助費など)			-	0	32,363		
		総経費			-	23,428	37,475		
	財源項目 (単位:千円)	受益者負担額(使用料・手数料・負担金など)			-	0	0		
その他特定財源(国や都の支出金・財産収入など)			-	20,000	0				
一般財源(区負担額)			-	3,428	37,475				
前年度から改善した事項	計画に基づき、耐震改修を実施した。								
評価の視点	評価	評価の理由							
	必要性	1	体育施設を整備することで区民のスポーツ振興を促し、より身近にスポーツの機会を提供することが可能となる。平成27年4月の施設開設に伴い、本事業は平成26年度で終了する。						
	効率性	3	入札により適正なコストで実施している。また、関係課で連携して対応しており、効率的に実施している。						
	手段の適切性	4	整備にかかわる関係各課と課長会を開催し、適切に役割分担を行いながら、事業を連携して実施した。						
	目的達成度	4	平成25年度は実施設計・耐震改修を行い、計画に基づき事業を進めている。						
[評価の理由](区民生活への影響を十分考慮すること)						評価結果	今後の方向性		
平成26年度をもって整備が終了し、平成27年度から施設運営を開始するため。							廃止・終了	拡大改善維持縮小廃止・終了	