

令和4年度 工事請負契約（契約変更）案件一覧 （契約金額の変更を伴うもの）

番号	件名	契約者	業種	契約日	履行期間	変更前契約金額	変更後契約金額	変更後の工事概要及び変更理由
1	旧下谷小学校跡地土壌状況調査業務委託	株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング	地質調査	R4.4.8	R4.4.8 ～ R4.8.31	¥4,785,000	¥9,845,000	追加調査の発生と、それに伴う工期変更。 「工期（変更後）」 令和4年4月8日～令和4年10月31日
2	道路拡幅整備工事（04-06）	株式会社ワイエムケイ	道路舗装工事	R4.5.25	R4.5.26 ～ R4.8.29	¥3,630,000	¥4,153,600	工程の見直しと、それに伴う工期変更。 「工期（変更後）」 令和4年5月26日～令和5年9月30日
3	防災広場根岸の里深井戸施設内給水管漏水修理工事	株式会社東海テック	給排水衛生工事	R4.5.19	R4.5.20 ～ R4.6.30	¥1,056,000	¥858,000	掘削調査の結果、工事内容を見直したため。
4	（仮称）谷中5丁目ポケットパーク整備工事	株式会社清香園 東京支店	造園	R4.7.13	R4.7.14 ～ R5.3.15	¥80,300,000	¥81,587,000	当初想定していない廃棄物が土中から発生したため。
5	擁壁補修工事（04-10）	ジャステクト株式会社 東京営業所	一般土木工事	R4.7.28	R4.7.29 ～ R5.1.25	¥56,100,000	¥52,878,100	工事内容の変更を行ったため。
6	花川戸一丁目施設屋上給水ポンプユニット交換工事	株式会社小林衛生工務店	給排水衛生工事	R4.6.30	R4.7.1 ～ R5.3.15	¥2,607,000	¥2,750,000	工事内容の変更と、それに伴い廃棄物が発生したため。
7	電線共同溝整備に伴う試掘調査工事（04-12）	株式会社ワイエムケイ	道路舗装工事	R4.7.13	R4.7.14 ～ R4.12.14	¥9,900,000	¥8,729,600	工事内容の変更と、それに伴う工期変更。「工期（変更後）」 令和4年7月14日～令和5年1月31日
8	天王寺公園スポーツコーナー改修等工事	株式会社理研グリーン 東京支店	造園	R4.8.3	R4.8.4 ～ R5.3.17	¥130,900,000	¥141,542,500	工事内容の変更と、それに伴う工期変更。 「工期（変更後）」 令和4年8月4日～令和5年3月30日
9	特別区道下第469号線に係る道路拡幅整備詳細設計業務委託（4-1）	大日本コンサルタント株式会社	土木設計	R4.9.20	R4.9.20 ～ R5.3.17	¥12,045,000	¥16,302,000	追加で詳細設計を行う必要が生じ、それに伴う工期変更。 「工期（変更後）」 令和4年9月20日～令和5年3月31日

10	旧坂本小学校跡地舗装その他工事	株式会社大雄	建築工事	R4.10.24	R4.10.25 ~ R5.3.15	¥63,800,000	¥86,350,000	工事内容の変更とそれに伴う工期変更。 「工期（変更後）」 令和4年10月25日～令和5年3月28日
11	金竜小学校収納式ステージ更新工事	コトブキシーティング株式会社	機械器具設置	R4.10.25	R4.10.26 ~ R5.3.3	¥9,779,000	¥10,230,000	工事内容の変更を行ったため。
12	道路舗装工事（04-19）	隅田川工業株式会社	道路舗装工事	R4.10.19	R4.10.20 ~ R5.3.8	¥44,110,000	¥42,871,400	工事内容の変更を行ったため。
13	台第67・74号線街路樹植栽工事	有限会社蓮や鈴木造園	造園	R4.11.4	R4.11.7 ~ R5.1.31	¥12,749,000	¥12,980,000	工事内容の変更と、それに伴い廃棄物が発生したため。
14	谷中五丁目用地建物解体工事	株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング	解体工事	R4.11.25	R4.11.28 ~ R5.3.10	¥5,500,000	¥6,050,000	工事内容の変更と、それに伴い廃棄物が発生したため。
15	浅草文化観光センター連結送水管修繕工事	株式会社東海テック	給排水衛生工事	R5.1.12	R5.1.13 ~ R5.2.28	¥1,430,000	¥4,620,000	工事内容の変更とそれに伴う工期変更。 「工期（変更後）」 令和5年1月13日～令和5年3月27日
16	竜泉職員待機宿舎102号室原状復帰工事	フリー A X E Z 株式会社	室内装飾	R5.1.26	R5.1.27 ~ R5.3.17	¥1,122,000	¥1,306,800	工事内容の変更を行ったため。
17	道路改良工事（03-18）	中村建設株式会社	道路舗装工事	R4.1.25	R4.1.26 ~ R5.1.17	¥121,000,000	¥120,080,400	工事内容の変更を行ったため。