

台東複合施設空調設備等改修工事の着工時期等の変更について

1 変更理由

令和8年6月に契約を予定していた改修工事請負の入札が不調となった。
このため、着工時期を変更するとともに、工事費予算を増額する。

2 変更内容

(1) 全体工事期間

変更前：令和8年7月から令和11年3月まで

変更後：令和8年9月から令和11年3月まで

(2) 各施設工事期間

施設名		変更前	変更後
4・5階	特別養護老人ホーム 台東	令和9年11月 ～令和11年1月	(変更なし)
3階	たいとう高齢者在宅 サービスセンター	令和9年6月頃(厨房) 令和9年10月	(変更なし) (変更なし)
	たいとう寮	令和9年5月～8月	(変更なし)
2階	たいとう地域包括支 援センター	令和9年1月～2月	令和9年2月～3月
1階	台東地区センター	令和8年10月中旬 ～12月中旬	令和8年11月中旬 ～9年1月中旬
	台東子ども家庭支援 センター		

(3) 台東一丁目区民館の一部休館期間（仮事務所利用含む）

台東一丁目区民館		変更前	変更後
2 階	第1・第2集会室	令和8年8月～令和9年5月	令和8年9月～令和9年6月
	第3・第4集会室	令和8年8月～令和9年2月	令和8年9月～令和9年3月
	ふれあい広場	令和8年8月～令和9年5月	令和8年9月～令和9年6月

3 補正予算額（案）

令和9～10年度債務負担行為限度額 2,439,704千円

（単位：千円）

	補正前	補正後
区民課	596,030	763,871
子ども家庭支援センター	68,341	87,586
高齢福祉課	1,114,962	1,428,933
障害福祉課	124,308	159,314
計	1,903,641	2,439,704

4 今後の予定

令和8年第3回定例会

工事請負契約締結議案提出

令和8年9月～令和11年3月末

工事実施（現地調査含む）